

DÉMARCHE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COLLÈGE JACQUES ELLUL

Bilan et Rex complémentaire

*Dans le cadre de la démarche Economie circulaire du GPV Rive Droite,
en partenariat avec Neo-Eco et le soutien financier de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole*

PRÉSENTATION DU PROJET

CONTEXTE

Projet de renouvellement urbain, Juliot Curie,
Quartier de la Benauge, Commune de Bordeaux
Livraison du nouveau collège en 2021 (Collège en partie désaffecté depuis)

LE PROJET

Déconstruction phasée de l'ancien collège Jacques Ellul et des logements de fonction :

- Etape 1 : Déconstruction partielle de la partie Sud du collège (3200 m²)
- Etape 2 : Réhabilitation temporaire (Horizon 5 ans) de la partie Nord (2000 m²) conservée pour l'installation de la maison du projet et de la bibliothèque de quartier
- Etape 3 : Déconstruction des logements de fonctions et de la partie restante de l'ancien collège et projet de construction d'un pôle culturel

EQUIPE

Maitrise d'ouvrage : Bordeaux Métropole (MOA Déléguée : SRIA)
Maitrise d'œuvre : TPF
AMO Eco. Circulaire : Neo-Eco

Avec la coordination globale de l'expérimentation par le GPV






1



PHASE ÉTUDE

LA MÉTHODOLOGIE D'ACCOMPAGNEMENT

EN AMONT DE LA DÉCONSTRUCTION



DIAGNOSTIC RESSOURCES

- ✓ Diagnostic PEMD réalisé par AC Environnement
- ✓ Visite du bâtiment : localisation et quantification des matériaux
- ✓ Etablissement du cahier des ressources (Octobre 2022)
- ✓ Caractérisation des bétons de déconstruction (Décembre 2023)

ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE

- ✓ Etude des filières locales pour définir les opportunités de réemploi et valorisation (Mars 2024)

RÉDACTION DES PIÈCES DU DCE

(Collaboration avec MOE, éléments liés à l'Économie Circulaire)

- ✓ Éléments au CCTP
- ✓ Éléments au DPGF
- ✓ Éléments au RC
- ✓ Option spécifique pour le réemploi en BPU

→ DCE OF : Septembre 2024

ANALYSE DES OFFRES

(Collaboration MOE, éléments liés à l'Économie Circulaire)

- ✓ Participation aux visites de chantier
- ✓ Organisation d'entretiens avec les entreprises répondantes
- ✓ Analyses des offres
- ✓ Rapport de l'analyse des offres

→ Notification : Décembre 2024



RECYCLAGE : SYNTHÈSE DES FLUX QUANTIFIÉS

Volume de déchets et impact de la présence d'amiante

3186

Tonnes de déchets quantifiée dans le diagnostic PEMD

REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION

- « La majorité des joints de vitrages des menuiseries en bois sont amiantés hormis un type de fenêtre "petite fenêtre aile nord du bâtiment »

➡ **RÉDUCTION DU VOLUME DE MENUISERIES**

- La majorité des revêtements de sols de type sols souples sont amiantés ou en contact avec des colles/ragréages amiantés

➡ **RÉDUCTION DU VOLUME DE PLASTIQUES**


QUANTITÉS RETENUES PAR TYPE DE DÉCHET

INERTES			NON DANGEREUX								DANGEREUX	
Béton	Céramique	Gravillons	Bois	Métaux	Menuiseries	Plâtre	Brique plâtrière	Plastique	Divers	DEA	DEE	DD
2935,21 t (910t avec PSE)	35,22 t	4,94 t	2,61 t	21,66 t	9,28 (vs 13,32t avec amiante)	48,97 t	86,18 t	1,0 t (vs 137 t avec amiante)	26,02 t	13,40 t	2,97 t	141,09 t
89%			7%								4%	



RECYCLAGE : FOCUS SUR LES BÉTONS

Quels enjeux à recycler le béton de déconstruction ?



RECYCLAGE : FOCUS SUR LES BÉTONS

Synthèse des résultats

PRÉSENCE DE PSE DANS LES VOILES PRÉFABRIQUÉS EN FAÇADE




Carottages réalisés sur le collège Jacques Ellul – Décembre 2023

PRÉCONISATION N°1

Mettre en place une séparation du gisement ou un tri spécifique sur site lors de la dépose afin de ne pas mélanger le PSE au béton et permettre la valorisation du béton en granulat de type 1 ou en filière VRD.



FRACTION 4/20 MM CONFORME POUR UNE VALORISATION EN TYPE 1





Fixe de caractérisation sur la fraction 4/20mm

RÉEMPLOI : SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC RESSOURCE

ELEMENTS DE REEMPLOI IN SITU

NOM DE L'ÉLÉMENT	UNITÉ	QUANTITÉS
Palissade bois	u	6
Préau et structure métallique	m ²	193,5
Gravillon	m ²	1300
Luminaire	u	90
Luminaire	u	30
Interphone	u	1
Porte salle de classe	u	60
Porte salle de classe	u	35
Porte coupe-feu	u	6
Radiateur a eau T1	u	NC
Radiateur a eau T1	u	NC
Radiateur a eau T2	u	5
Menuiserie PVC T1	u	7
Menuiserie PVC T2	u	92
Tableau Blanc	u	NC
Panneau en liège	u	10
Panneau d'affichage	u	2
Dalle de faux plafond	m ²	900
Distributeur papier	u	4
Lavabo double vasque	u	4
Urinoir	u	9
Urinoir	u	7
Sanitaire	u	15
Sanitaire	u	5
BAES	u	30
BAES	u	10
Extincteur	u	16

Des premières pistes de réflexion et de discussion
Des premiers choix → Pas de réemploi ex-situ



Proposition de l'architecte :

Réutilisation des portes de circulation (uniquement ouvrants) pour réaliser une structure dans l'accueil de la future bibliothèque.

→ *L'écaille spatiale*



FOCUS : RÉEMPLOI DE PORTE DANS « L'ECAILLE SPATIALE »

RÉALISATION ET DIFFUSION D'UN CAHIER DES FICHES RESSOURCES

FICHE N°7_ PORTE SALLE DE CLASSE



DISPONIBILITÉ :
- À venir récupérer démonté et conditionné en pied de chantier pendant la phase de curage (Septembre 2024)

CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS ET QUANTITÉS	
Coloris	Bleu / Mixte	Hauteur	201 cm
Aspect	Etat d'usage (nécessite un traitement peinture/ponçage)	Epaisseur	5 cm
		Largeur	93 cm
Matériaux	Bois alvéolaire (cadre bois également)	Quantité	60
Potentiel réemploi	Bon sur 40% du total	DÉPOSE SOIGNÉE	
LOCALISATION		Dévisser les gonds de la porte pour la séparer du mur. À adapter si récupération de tout le bloc porte ou non. En fonction de l'utilisation future, retirer ou non les gonds de la porte.	
Dans tout le bâtiment.		Stockage à l'abri de l'humidité, sur palette ou carton	



Neo-Eco - Cahier des ressources - Collège Ellul - Octobre 2022 - MAJ Janvier 2024



↑ *Extrait du cahier des fiches ressources – Neo-Eco*

↑ *Carnet des perspective – Agence Roméo Architecture*



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

ETUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Comparaison de 4 scénarios pour appréhender au mieux l'équilibre financier entre réemploi et filières de valorisation

- **Scénario 0** : Scénario de référence, représentatif des pratiques actuelles de gestion des déchets
- **Scénario 1** : Scénario de valorisation conforme strictement au tri 7 flux
- **Scénario 2** : Scénario de valorisation optimisée et prise en compte du réemploi in situ/ayant trouvé repreneur en 2024
- **Scénario 3** : Scénario de valorisation optimisée (Identique au Scénario 2) et réemploi de tous les éléments identifiés dans le diagnostic ressource

Type de déchets	Matériaux	Scénario 0	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
 Déchets Inertes	Béton	Filière VRD	Filière VRD	Filière VRD (Façade avec PSE) Filière Béton (Béton sans PSE)	Filière VRD (Façade avec PSE) Filière Béton (Béton sans PSE)
	Céramique				
	Brique				
 Déchets Non dangereux	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
	Métaux	Métaux	Métaux	Métaux	Métaux
	Menuiseries	Inerte + DND	Inerte + DND	Démantèlement (100 % Valorisation matière)	Démantèlement (100 % Valorisation matière)
	Plâtre	DND	Plâtre	Plâtre	Plâtre
	Brique plâtrière	Installation de stockage de déchets non inerte	Comblement Carrière Gypse	Comblement Carrière Gypse	Comblement Carrière Gypse
	Plastique	DND	DND	DND	DND
	Mélange DND	DND	DND	DND	DND
	DEA	Eco organisme	Eco organisme	Eco organisme	Eco organisme
Déchet Dangereux	DEEE	Eco organisme	Eco organisme	Eco organisme	Eco organisme
Réemploi	Réemploi	/	/	Réemploi in situ et repreneurs identifiés en 2024	<u>Toutes</u> les ressources identifiées comme réemployables



ETUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Analyse des variations des couts de dépose des éléments :

	DÉPOSE CONVENTIONNELLE				DÉPOSE SOIGNÉE POUR RÉEMPLOI			
	Quantité	Unité	Basse	Haute	Quantité	Unité	Basse	Haute
Palissade bois	6	u	18 €	30 €	6	u	30 €	60 €
Préau et structure métallique	194	m²	847 €	1 613 €	194	m²	1 693 €	3 225 €
Gravillon	1 300	m²	3 792 €	6 500 €	1 300	m²	3 792 €	6 500 €
Luminaire	120	u	350 €	667 €	120	u	1 050 €	2 000 €
Interphone	1	u	2 €	3 €	1	u	4 €	6 €
Porte salle de classe	95	u	277 €	594 €	95	u	554 €	1 188 €
Porte coupe-feu	6	u	21 €	38 €	6	u	42 €	75 €
Radiateur a eau	126	u	1 764 €	3 150 €	126	u	3 528 €	6 300 €
Menuiserie PVC	99	u	866 €	1 733 €	99	u	1 733 €	3 465 €
Tableau blanc/liege et affichage	12	u	14 €	25 €	12	u	28 €	50 €
Distributeur papier	4	u	5 €	8 €	4	u	9 €	17 €
Lavabo double vasque	4	u	23 €	33 €	4	u	70 €	100 €
Urinoir	16	u	93 €	133 €	16	u	280 €	400 €
Sanitaire	20	u	156 €	222 €	20	u	467 €	667 €
BAES	40	u	88 €	200 €	40	u	175 €	400 €
Extincteur	16	u	28 €	50 €	16	u	56 €	100 €
Dalle de faux plafond	900	m²	1 575 €	3 750 €	900	m²	3 150 €	7 500 €
TOTAL			9 917 €	18 748 €			33 320 €	64 104 €



Dépose conventionnelle : Entre 2 et 4 €/m²



Dépose soignée pour réemploi : Entre 4 et 8 €/m²



ETUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Comparaison des différents scénarios

Catégorie	Matériaux	Scénario 0					Scénario 1				
		Quantité	Fourchette basse		Fourchette haute		Quantité	Fourchette basse		Fourchette haute	
		t	€/t	Total	€/t	Total	t	€/t	Total	€/t	Total
Déchets Inertes	Béton	2 025,2	4,0	8 100,8	5,0	10 126,1	2 025,2	4,0	8 100,8	5,0	10 126,1
	Facade préfa (avec PSE)	910,0	4,0	3 640,0	5,0	4 550,0	910,0	4,0	3 640,0	5,0	4 550,0
	Céramique & Faïence	35,2	4,0	140,9	5,0	176,1	35,2	4,0	140,9	5,0	176,1
	Gravillon de toiture	4,9	4,0	19,8	5,0	24,7	4,9	4,0	19,8	5,0	24,7
	Total	2 975,4		11 901,48 €		14 876,85 €	2 975,4		11 901,48 €		14 876,85 €
Déchets non-inertes non-dangereux	Bois	2,6	40,0	104,4	80,0	208,8	2,6	40,0	104,4	80,0	208,8
	Métaux	21,7	-200,0	-4 332,0	-50,0	-1 083,0	21,7	-200,0	-4 332,0	-50,0	-1 083,0
	Menuiseries	Verre	8,0	0,0	0,0	2,0	16,0	8,0	0,0	0,0	2,0
		PVC	0,0	180,0	0,1	250,0	0,2	0,0	180,0	0,1	250,0
		Bois	1,0	180,0	181,7	250,0	252,4	1,0	180,0	181,7	250,0
		Alu	0,19	-200,0	-38,4	-50,0	-9,6	0,19	-200,0	-38,4	-50,0
	Acier	0,09	-200,0	-17,6	-50,0	-4,4	0,09	-200,0	-17,6	-50,0	-4,4
	Platre	48,97	180,0	8 814,6	250,0	12 242,5	48,97	70,0	3 427,9	100,0	4 897,0
	Brique platrière	86,18	80,0	6 894,4	120,0	10 341,6	86,18	80,0	6 894,4	120,0	10 341,6
	Plastique	1,00	180,0	180,0	250,0	250,0	1,00	180,0	180,0	250,0	250,0
	Mélange DND	26,02	180,0	4 683,7	250,0	6 505,1	26,02	180,0	4 683,7	250,0	6 505,1
Autres	Total	195,7		16 470,93 €		28 719,56 €	195,7		11 084,23 €		21 374,06 €
	DEEE	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	DEA	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		16,4		0,0		0,0	16,4		0,0		0,0
Coût total de gestion des déchets				28 372,41 €		43 596,41 €			22 985,71 €		36 250,91 €
Réemploi	Dépose conventionnelle			9 917,2		18 748,3			9 917,2		18 748,3
	Dépose soignée pour réemploi			0,0		0,0			0,0		0,0
	Total			9 917,2		18 748,3			9 917,2		18 748,3
Coût total déchets + réemploi				38 289,61 €		62 344,67 €			32 902,91 €		54 999,17 €
Coût moyen global				50 317,14 €					43 951,04 €		

La mise en place du scénario 1 entraîne une légère diminution des coûts de gestion des déchets entre 5386 € et 7345 €. Une réduction moyenne d'environ 13%.



ETUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Synthèse des préconisations

PRÉCONISATION N°1

Mise en place de deux flux de valorisation pour les matériaux inertes :


Envoi du béton provenant des éléments de façade en valorisation VRD après retrait du PSE sur site et valorisation du reste de gisement inerte en filière béton pour la production de granulats recyclés de type 1



PRÉCONISATION N°2

Développement de filières de valorisation innovantes tel que la filière plâtre et la filière menuiseries :

Les quantités de matériaux présent sont assez importantes et la disposition du site doit permettre de mettre en place des bennes spécifiques pendant toute la phase de curage et de pousser la démarche de recyclage sur ces matériaux.



PRÉCONISATION N°3

Développer la dépose soignée pour réemploi :

Deux possibilités, une dépose sélective sur les éléments identifiés pour du réemploi in-situ (Base ?) et une dépose soignée sur l'ensemble des équipements avant déconstruction pour proposer un réemploi ex-situ avec des acteurs ciblés (Option ?)



PRÉCONISATION N°4

Mettre en place un stockage du flux réemploi sur site :

Utiliser les ateliers présents et conservés dans la partie Nord du collège pour faciliter la démarche de réemploi, limiter l'impact des transports et les frais associés à un stockage déporté



DCE : MÉTHODE D'INTÉGRATION AU MARCHÉ

Dépose pour réemploi intégré en base directement dans les lots travaux

Les entreprises de poses sont consultées pour déposer les équipements/matériaux sur la zone déconstruire afin de les réinstaller lors de la réhabilitation



LOT REHABILITATION

- Dépose soignée pour réemploi et conditionnement des ressources in-situ
- Stockage sur site des éléments de réemploi
- Reconditionnement ou préparation du gisement si nécessaire
- Remise en œuvre dans la réhabilitation



*Intégré dans le CCTP sous forme de
« **Dépose/Repose** » pour les entreprises titulaires
habituées à faire de la réhabilitation*

*Cela permet de rassurer (Réemploi fait peur) et
éviter les lots infructueux*

Ex : Extrait du Lot Plomberie :

« L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la dépose soignée de ces équipements puis le reconditionnement, le stockage et la repose suivant les plans architectes . »



RÉDACTION DES PIÈCES DU DCE



Retranscrire tous les objectifs de valorisation et de réemploi étudiés et validés en phase étude.

- ✓ **CCTP** : clauses technique béton, % de valorisation attendu, Dépose soignée par lot
- ✓ **DPGF** : prix d'envois en filière de valorisation
- ✓ **CCAP** : pénalité pour le non-respect des filières de valorisation validées
- ✓ **RC** : Critères de notation de candidats
- ✓ **Annexe** : fiche ressource, tableau de gestion des déchets

ANNEXE À COMPLÉTER : GESTION DES DECHETS – IDENTIFICATION DES FILIERES

Matériau	Tonnage PEMD	Tonnage Offre	Valorisation imposée	Nom et localisation du collecteur / préparateur	Nom et localisation de l'exutoire final	Détails sur la valorisation proposée
Béton et inertes	2975,4		Filière VRD (Façade avec PSE) Filière Béton (Béton sans PSE)			
Bois	2,6		Valorisation matière ou valorisation énergétique via filière bois B			
Métaux	21,7		Recyclage matière : Filière métaux			
Menuiseries	9.28		Dépose soignée pour Démantèlement ex-situ puis recyclage matière par matériaux			
Plâtre	48.97		Recyclage matière : Filière plâtre			
Brique plâtrière	86.18		Comblement carrière de gypse			
DIB	27		Tri chez le prestataire pour extraire fraction recyclable, enfouissement du résidu			
DEEE	3		Recyclage via un éco-organisme			

Annexe à remplir par les candidats pour préciser les filières de valorisation proposée en accord avec les demandes de l'AMO EC

RÉDACTION DES PIÈCES DU DCE

Objectifs de valorisation

Matériaux	Quantités (t)	Objectif de valorisation	Valorisation imposée	Commentaire
Inertes (+ Gravillons non réemployés)	2975	100 %	Valorisation des bétons de déconstruction en filière granulats béton recyclé (type 1)	Le PSE présent dans les panneaux préfabriqués en façade sera séparé des inertes pour assurer la valorisation Aucun gravât ne sera évacué en ISDI
Bois	2,6	80 %	Valorisation matière ou valorisation énergétique via filière bois B	Favoriser une valorisation matière
Métaux	21,7	100 %	Valorisation matière	-
Menuiseries Non amiantées	9,28	100 %	Démantèlement ex-situ pour rediriger chaque matériau vers une filière de valorisation adéquate.	La majorité des joints de vitrages des menuiseries en sont amiantés. Ce flux sera éliminé par enfouissement en décharge agréée
Plâtre	48,9	80 %	Recyclage matière	Acteurs locaux disponibles
Brique Plâtrière	86,2	80 %	Comblement carrière de gypse	-
DEEE et DEA	16	100 %	Recyclage via un éco-organisme	-



ANALYSE DES OFFRES

Candidats
Prix Lot 01

Atlas Demolition 33 / D2M	DFD Ouest / Demosten	Fayat FTP Deconstruction / Razelbec / Valgo	Bordeaux Demolition Service / Aquiloe
637 767 €	442 800 €	598 430 €	471 000 €

Mise en place d'une déconstruction sélective : Déroulé méthodologique des opérations de curage / dépose et abattage (déconstruction) sélectif permettant la valorisation des matériaux	45%
Valorisation des matériaux : filières de valorisation et repreneurs visés (compléter le tableau de l'annexe 2 du RC) Proposition des moyens de suivi des matériaux et de reporting auprès de la MOE/MOA Méthodologie de tri et exutoire pour la valorisation des bétons en granulats pour béton recyclé	45%
Gestion des nuisances du chantier (bruit, poussières, vibrations, conservation des voies propres, ...)	10%
Note démarche environnementale	/10

6	4	6	6
4	4	2	6
10	10	10	10
6	4	4	6

4 Offres reçu pour le lot 01 uniquement constitué de groupements démolisseurs / désamienteurs locaux :

- Analyse des méthodologies liées au réemploi et à la déconstruction sélective
- Comparaison des couts de traitement de déchets

✓ Sélection du groupement Bordeaux Démolition Service (BDS) et Aquiloé






2

PHASE CHANTIER

LES PRINCIPES DU CHANTIER CIRCULAIRE



LA MÉTHODOLOGIE D'ACCOMPAGNEMENT

DURANT LE CHANTIER



SUIVI DE CHANTIER

- ✓ Réunion de lancement avec focus économie circulaire (19/12/2024)
- ✓ Validation du SOGED
- ✓ Accompagnement des l'entreprise sur le sujet économie circulaire
- ✓ Accompagnement aux étapes de dépose pour réemploi
- ✓ Participation aux réunions de chantiers aux étapes clés
- ✓ Validation du curage et évacuation des bétons
- ✓ Réalisation de visites apprenantes sur chantier
- ✓ Traçabilité des déchets et quantification
- ✓ Certification de valorisation
- ✓ Cession des gisements de réemploi

RETOUR D'EXPÉRIENCE

- ✓ Capitalisation et analyse des données du projets (suivi des déchets, mise en œuvre de la démarche à chaque étape de l'opération, devenir des matériaux, etc.)
- ✓ Compilation des retours d'expérience des différentes entreprises travaux
- ✓ Réalisation d'un bilan de la démarche économie circulaire



Fin de chantier : Décembre 2025



LES DOCUMENTS DE SUIVI



OBJECTIFS ÉCONOMIE CIRCULAIRE DÉCONSTRUCTION/RÉHABILITATION DU COLLEGE ELLUL

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire mise en place dès le diagnostic PEMD, pour identifier les éléments réemployables, les différentes filières de valorisation applicables au projet et les filières innovantes à mettre en place.

OBJECTIFS DE VALORISATION :

Matériaux	Quantités (t)	Objectif de valorisation	Valorisation imposée	Commentaire
Inertes (+ Gravillons non réemployés)	2975	100 %	Valorisation des bétons de déconstruction en filière granulats béton recyclé (type 1)	Le PSE présent dans les panneaux préfabriqués en façade sera séparé des inertes pour assurer la valorisation Aucun gravat ne sera évacué en ISDI
Bois	2,6	80 %	Valorisation matière ou valorisation énergétique via filière bois B	Favoriser une valorisation matière
Métaux	21,7	100 %	Valorisation matière	-
Menuiseries Non amiantées	9,28	100 %	Démantèlement ex-situ pour rediriger chaque matériau vers une filière de valorisation adéquate.	La majorité des joints de vitrages des menuiseries en sont amiantés. Ce flux sera éliminé par enfouissement en décharge agréée
Plâtre	48,9	80 %	Recyclage matière	Acteurs locaux disponibles
Brique Plâtrière	86,2	80 %	Comblement carrière de gypse	-
DEEE et DEA	16	100 %	Recyclage via un éco-organisme	-

REEMPLOI :

Une demande spécifique de réemploi a été faite sur ce projet. La dépose, conditionnement, coltinage au lieu de stockage et repose des éléments est à la charge des lots considérés (Tableau ci-dessous). Cette dépose sera réalisée avant toute opération de déconstruction.

Les quantités présentées dans ce tableau sont données à titre indicatifs et non contractuelle. Elles devront être précisées par chacun des lots effectuant la repose. Les éléments restants non déposés seront réputés non réemployable et seront à envoyer en filière de valorisation par le lot 01.

Élément	Localisation	Quantité	Unité	Lot Concerné
Gravillons	Toit	150m²	m²	01 - Démolition
Luminaires (extérieurs)	Cours	5	U	02 - VRD
Boîte aux livres	Bibliothèque	1	U	04-01 - Serrurerie
Portes Sanitaires (Vantaux uniquement)	Salles du classe	95	U	04-03 - Menuiserie intérieure
Dalles de faux plafonds	Salles du classe	900	m²	04-04 - Plâtrerie
Luminaires (intérieurs)	Salles du classe	120	U	05 - Electricité
BAES	Salles du classe	40	U	05 - Electricité
Radiateurs à eau	Salles du classe	126	U	06 - CVP
Distributeur de papier	Salles du classe	4	U	06 - CVP
Lavabo double vasque	Salles du classe	4	U	06 - CVP
Sanitaire	Salles du classe	20	U	06 - CVP
Extincteurs	Salles du classe	16	U	06 - CVP





College Ellul - Bordeaux (La Benaue)
Date de mise à jour : 19/11/2025

Nature de déchet	Code de déchet	Quantité (t) PDM	Quantité (t) Menuis.	Quantité (t) DPGF	Quantité (t) SOGED	Quantité (t) Châssis	Proportion %	Plateforme de collecte	Distance déchet (km)	Installation finale	Distance plateforme (km)	nombre de transport	Valorisation Matière	Valorisation Énergétique	Enfouissement & Élimination	Quantité déchet valorisé	Quantité déchet éliminé	Valorisation détail	Certificat de valorisation traité	Document de traçabilité remis	Commentaire
Inerte	17 01 01	2975,4	2975	4470	2975,4	4635,06	77,5%	-	-	Cumes - Saint Leobor	17	189	100%	0%	0%	4635,06	0,00	VRD ET GBR	☐	☐	Prise en charge par Ecominor, Cette catégorie intègre le verre plat
Bois (Chêne B)	17 02 01	2,6	2,6	4	2,6	5,02	0,00%	PaprecTBSE	35	-	-	2	0%	100%	0%	5,02	0,00	CSR	☐	☐	Par de BDI, Prise en charge par Valobat, intègre le volume de menuiserie bois
Menuiserie	17 02 02	9,28	9,28	4	-	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☐	☐	Par de BDI, Prise en charge par Valobat, intègre le volume de menuiserie bois
Métaux	17 04 05	21,7	21,7	15	21,7	44,32	0,75%	-	-	Ducroc / Durckeburg	25	12	100%	0%	0%	44,32	0,00	Met Fourneaux	☐	☐	Cette catégorie intègre le menuiserie en bois ou verre menuiserie avec support en alliage.
Briques Plâtrière	17 08 02	86,16	86,2	12	86,16	32,68	0,54%	Xerco Environnement	3	-	-	2	0%	0%	100%	0,00	32,68	Enfouissement	☐	☐	Prevoir la valorisation effectuée par Xerco Environnement
Plâtre	17 08 02	48,97	48,9	217	48,97	21,96	0,53%	PaprecTBSE	35	Slair	35	26	100%	0%	0%	21,96	0,00	Plâtre recyclé	☐	☐	Prise en charge par Valobat
Déchets verts	02 01 03	-	-	-	-	21,10	0,35%	-	-	Agribio	15	3	100%	0%	0%	21,10	0,00	Compost	☐	☐	-
DIB	17 09 04	26,02	-	4	27	143,15	2,33%	PaprecTBSE / Voila / Azur	35	-	-	23	40%	0%	60%	57,30	85,25	Valorisation de matière 3 405 (verre) et le reste en enfouissement	☐	☐	Dont 16,76 tonnes provenant de la construction
DEEE / DEA	16 02 14	16,4	16	-	3	0,00	0,00%	Ricohem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☐	☐	Par d'info dans le registre BDI
Terres polluées	17 05 04	-	-	-	-	300,00	14,36%	-	-	Supli Mineral France	55	30	0%	0%	100%	0,00	300,00	-	☐	☐	-
Déchets Dangereux	17 06 05*	-	-	64	-	15,00	0,22%	-	-	EPC Colibat / Sud-Eco Industries	500	20	0%	0%	100%	0,00	15,00	-	☐	☐	Présence importante d'éléments amiantés
TOTAL :		3165,55	3153,68	4650	3164,05	6007,43						17909	307			4375,56	1031,33				
APPORT																					
Gravillon 0/16	-	-	-	-	-	51,60	-	Cumes - Saint Leobor	17	College Jacques Ellul	0	2	-	-	-	-	-	-	☐	☐	Matériaux d'apport sur le chantier et remis en place - Patio
40/70 Recyclé	-	-	-	-	-	235,19	-	Cumes - Saint Leobor	17	Cumes - Saint Leobor	17	3	-	-	-	-	-	-	☐	☐	Matériaux d'apport temporaires sur le chantier - Rampe pour démolition
TOTAL :						257,79															

Taux de valorisation par types	
Taux de valorisation des LI	100%
Taux de valorisation des DMND	74%
Taux de valorisation global	92%
Taux de valorisation global (hors DD)	92%

Type de valorisation	
Matière	4375,56
Energétique	0,00
Enfouissement	1031,33



- Tableau de suivi des flux de déchets et matériaux de réemploi pour faire le lien entre l'AMO et l'entreprise de déconstruction
- Document de synthèse des attentes et objectifs fixé au marché diffusé lors de la réunion de lancement et tout au long du chantier auprès des entreprises

Le document de suivi a pour but d'évoluer et d'être mis à jour tout au long du projet afin de faciliter la traçabilité des matériaux valorisés et d'assurer l'atteinte des objectifs (Application de pénalités si non respects des ambitions)

DÉROULEMENT DES PHASES CHANTIER



LA DEPOSE POUR REEMPLOI

Une bonne coordination et implications des entreprises par une intervention de dépose soignée durant la phase de curage a permis une meilleure maitrise logistique et qualitative des ressources à déposer pour réemploi



REX - PHASES CHANTIER

IMPORTANCE DU LIEU DE STOCKAGE



REX - PHASES CHANTIER

DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS



Des éléments prévus en base :

Portes, faux plafonds, luminaires, radiateurs, sanitaires...



Et d'autres propositions ajoutées en phase chantier :

Bois de bardage, Quincaillerie de menuiserie



REX - PHASES CHANTIER

CURAGE ET DESAMIANTAGE


Le curage sur site à permis une bonne séparation et valorisation des différents flux de déchet en amont de la phase de désamiantage. Les gisements de plâtre ont été les plus simple à valoriser car ne présentant pas d'indésirable et un volume important permettant d'utiliser des bennes spécifiques



REX - PHASES CHANTIER

LE RECYCLAGE DES BETONS


Le curage et désamiantage important à permis une valorisation importante des bétons mais le retrait du PSE par l'entreprise de démolition s'est avéré complexe. Un échange technique sur site avec le prestataire de valorisation a permis d'attester la possibilité de valorisation des gisements les plus propres directement sur plateforme



REX - PHASES CHANTIER

Valorisation d'une partie des bétons de déconstruction en Granulats Béton Recyclés

LES AUTRES FILIERES DE VALORISATION / RECYCLAGE



REX - PHASES CHANTIER

LA REPOSE DES EQUIPEMENTS DE REEMPLOI

Utilisation du bois de bardage
du préau pour construire la
rampe intérieure

Repose des portes de
cloisonnement repeinte pour
l'écaille spatiale



REX - PHASES CHANTIER

D'AUTRES DÉMARCHES DE RÉEMPLOI



Réemploi de porte d'accès vitrée en totem d'affichage extérieur



Repose des mains courantes d'accès principal sur rampe extérieures



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

Utilisation des portes de cloisonnement complémentaires pour la création d'une base vie intérieure et pour séparation avec la zone de stockage pour réemploi

REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER

AMBITION DE RÉEMPLOI EX-SITU COMPLÉMENTAIRES : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM



UN DIAGNOSIC PEMD ÉRRONÉ SUR LE FLUX MENUISERIES EXTERIEURES



Dans le diagnostic PEMD, il a été considéré que l'ensemble des menuiseries non amiantés étaient en PVC. Il s'est avéré en phase curage que les éléments étaient composés d'aluminium et étaient en meilleur état qu'indiqué. Les matériaux étant alors plus qualitatifs que prévu, une nouvelle ambition de réemploi s'est manifestée.

L'entreprise de déconstruction était prête à **adapter sa méthodologie de déconstruction** et **revoir son planning** pour faciliter le réemploi des menuiseries.



Une **caractérisation complémentaire** et une **recherche de repreneur** à été menée par l'AMO EC pour tenter de valoriser ce gisement complémentaire.



Un repreneur s'est **positionné** et a **chiffré** une intervention pour effectuer la dépose soignée des menuiseries (4 jours de chantier pour 5000€).



L'ambition de réemploi des menuiseries n'a pas pu être concrétisée par la MOA car ayant trop d'impact sur le planning et un coût non prévu trop important. Le délai de recherche ayant été trop court pour trouver une solution cohérente.



REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER



VALORISATION DES BETONS DE DECONSTRUCTION


L'entreprise Cemex a procédé à la collecte de l'ensemble de déchets inertes

Plusieurs étapes pour valoriser le béton de déconstruction en granulats recyclés :

1. Validation sur chantier de la qualité du gisements (Présence de PSE)
2. Réception sur plateforme et tri des gisements
3. Campagne de concassage des gravats
4. Caractérisation des lots de granulats béton recyclés (GBR)
5. Intégration des granulats recyclés dans formulation de BPE

~30 %

4635 TONNES DE DECHETS INERTES



**3235 TONNES
GRAVES**



**1400 TONNES
GBR**



REX - PHASES CHANTIER

SYNTHESE DES ELEMENTS DE RÉEMPLOI PAR LOTS

LOT DESAMANTAGE / DÉMOLITION



Dépose et nettoyage de 14 m³ de gravillons de toiture pour alimenter le lot VRD dans le réaménagement du patio dans la zone réhabilitée

LOT VRD



Récupération de 5 luminaires sur les zones extérieurs pour équiper le parvis devant l'entrée du bâtiment

LOT CVP*



Dépose de 3 sanitaires, 2 lavabos et quelques équipements divers (distributeur papier...)



Dépose de 15 radiateurs à eau de dimensions variables pour compléter les besoins de chauffage

Dépose de 20 extincteurs conformes pour compléter l'ERP

* Climatisation, Ventilation, Plomberie

25

Tonnes de réemploi potentiel in-situ
dont 4,6 tonnes hors gravillons de toiture
~ 38,97 tCO₂eq évité

LOT ELECTRICITÉ




Dépose de 140 luminaires LED provenant d'une campagne de relamping récente dans les salles de classe



Dépose de 40 BAES pour compléter les besoins dans la zone réhabilité

LOT SERRURERIE, MENUISERIE, PLÂTRERIE



Dépose de 120 portes de circulation pour l'écaille spatiale et création de la base vie



Dépose de 415 dalles de faux plafonds (300m²) pour replafonner la zone réhabilitée



Récupération d'éléments divers de quincaillerie (Poignée, Tringles, main courante) pour rééquiper les menuiseries conservées



Dépose de 90 m² de bois de bardage sous le préau pour construire la structure d'une rampe d'accès



REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER

RÉEMPLOI DE GRAVILLON DE TOITURE EN REMPLISSAGE DU PATIO EXTERIEUR

20,6

Tonnes de gravillons réemployés sur site
~2,57 tCO2eq évité



AVANT



APRES

B.D.S

CEMEX

JAN TRAVAUX URBAINS

Lot 01 – Démolition
Dépose des gravillons de toiture

Réception et préparation des
granulats pour réemploi
Fourniture de 0/35,5 recyclé

Lot 02 – VRD Elec
Compactage du 0/31,5
Repose des gravillons



AVANT



APRES



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER

RÉEMPLOI DE LAME DE BARDAGE BOIS EN STRUCTURE D'UNE RAMPE INTERIEURE

spie batignolles

Lot 04 – Macro-lots

Proposition d'utilisation du bois dans la rampe (+ coffrage béton, platelage chantier)

Dépose du bardage bois avant démolition du préau par BDS


Conditionnement et réalisation de la rampe*

455

Kilos de bois
réemployés sur site
~3,71 tCO2eq évité



**En sous-traitance*



Dépose (1j)

Stockage (7 mois)

Conditionnement
sur site (2h)*

Réalisation de la rampe (2 semaines)*



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER

RÉEMPLOI DES PORTES DE CIRCULATION EN BASE VIE ET ŒUVRE D'ART

spie batignolles

Lot 04 – Macro-lots


Dépose de l'ensemble des portes disponibles sur la zone déconstruite
Cloisonnement de la base vie temporaire avec une partie des portes
Réalisation de l'écaille spatiale*

52

Porte de circulation
réemployés sur site
~6,06 tCO2eq évité



**En sous-traitance*



Dépose



Stockage



Construction de la
base vie



Mise en peinture
sur site



Réalisation de l'écaille
spatiale (2 semaines*)



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER

RÉEMPLOI DES DALLES DE FAUX PLAFOND

spie batignolles

Lot 04 – Macro-lots

Sélection des gisements et dépose soignée avec surplus important
Conditionnement dans la zone de stockage
Repose des dalles selon destination et amélioration de l'aspect final

300

m² de dalles de faux plafond
réemployés sur site
~2,28 tCO₂eq évité

Etat du gisement très variables
Zone de stockage adaptée
Réactivité et souplesse pour aspect final
Repose stratégique selon destination



Dépose et conditionnement

Stockage (4 mois)

Repose des
dalles

Amélioration
de l'aspect
visuel final



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER



4

Equipements
sanitaires
réemployés
sur site

~0,56
tCO2eq évité




Réemploi d'équipements sanitaires Lot 06 - CVP

Sélection et dépose soignée des gisements
Changements des pièces d'usure à neuf si nécessaire
Souplesse vis-à-vis des demandes architectes



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan



Réemploi de luminaires Lot 05 - Electricité



58

Luminaires
intérieurs
réemployés
sur site

~7,60
tCO2eq évité



Fourniture de BAES neuf car ne souhaite pas prendre la
responsabilité de la pose des équipements
Gisement d'origine qualitatif (luminaires) et relamping LED
Dépose soignée et stockage bien organisé/sécurisé

DETAIL - RECONDITIONNEMENT DES LUMINAIRES FLUOS EN LED

UNE OPÉRATION TECHNIQUEMENT SIMPLE

Pourquoi ? Les luminaires déjà présents sur le projet représentaient un gisement uniforme d'équipement plutôt récent, en bon état et facile à transformer (Présence d'un ballast électronique et pas de starter)

Comment ? Après dépose, peu d'étapes de transformations à réaliser :

1. Retirer l'ancien tube florescent (Envoyer en filière de traitement dédiée)
2. Shunter le ballast électronique : déconnecter les 2 fils qui entrent dans le ballast et connecter ces 2 câbles directement sur le tube LED via des bornes de connexion.
3. Poser le nouveau tube LED


Combien cela coute ? Extrait de la DPGF du Lot 5 - Electricité :

- En base : Réemploi des luminaires déposés : 23,63€/U
- En PSE : Fourniture de luminaire neuf : 77,63 €/U

-70 %

La proposition chiffrée par l'entreprise pour passer en LED permet une économie estimée à 70% face à une fourniture en neuf. En moyenne, on estime une économie située autour de 30 à 50% du neuf (Etude IFPEB)

***Précision technique :** Les tubes LED contrairement aux tubes fluorescents n'ont pas besoin d'une haute tension d'amorçage pour s'allumer (Starter). Les tubes LED intègrent un driver électrique permettant de convertir le 230 V alternatif secteur en basse tension continue adaptée aux LED (Pas besoin de ballast).*



Source Infographie : 123 Elec



REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER

ANIMATION DE LA DEMARCHE ET VISITES APPRENANTES

Un chantier référence utilisé comme outil de pédagogie : De nombreuses animations et visites de sensibilisation à la démarche économie circulaire et réemploi ont été réalisées sur le site du collège Jacques Ellul durant la phase chantier.

Ces visites ont permis de faire découvrir la démarche à différents types d'acteurs locaux et nationaux et d'utiliser l'expérimentation comme référence locale

Bordeaux Métropole
20/03/2025



Institut National de l'Economie
Circulaire / Région Nouvelle Aquitaine
23/05/2025



Chambre des Métiers et de
l'Artisanat 20/11/2025



Département de la Gironde
06/11/2025



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

REX COMPLÉMENTAIRE - PHASES CHANTIER

EVACUATION DES RESSOURCES RESTANTES



En fin de chantier, durant la période de levée des réserves, plusieurs matériaux de réemploi correspondant au stock complémentaire de sécurité (prévu en cas de casse) étaient encore présents sur site et devaient être évacués lors de la réception du projet.

En accord avec la maîtrise d'ouvrage, une recherche de repreneurs locaux a été engagée afin d'éviter la destruction de ces ressources préalablement déposées en zone de stockage. Cette reprise a été réalisée sans surcout pour l'opération (Chargement et transport à la charge des repreneurs) ni gain financier (Don des matériaux)

Darwin Woodstock (Atelier de menuiserie)

Reprise de 45m² de bardage bois, 74 portes, 60 luminaires et 12 ml de main courante acier pour alimenter activités de réemploi (Projet Réembois)



Sefco Entreprise (Electricien)

Récupération de 22 BAES non reposés pour intégrer le projet de Ferme Urbaine à Mérignac et proposer une solution de maintenance avec un stock complémentaire



3,87t

Réemploi hors site auprès
de repreneurs extérieurs
Darwin Woodstock : 3859 kg
Sefco Entreprise : 13 kg

[PREAMBULE]

Les matériaux proviennent de l'opération de déconstruction et de réhabilitation de l'ancien collège Jacques Ellul à la Benaugue, Bordeaux par la Maîtrise d'Ouvrage Bordeaux Métropole, et déposés dans le cadre d'une opération visant à réaliser du réemploi. Après évaluation, il s'avère que la valeur de marché des matériaux est égale à 0 €, et que seule une cession à titre gratuit est envisageable.

Cette cession est conforme à l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement, qui oblige les maîtres d'ouvrage à privilégier le réemploi sur la production de déchets, et à l'intérêt général qui s'attache plus largement à la réduction des déchets du BTP, à une meilleure gestion des ressources, et au réemploi des matériaux au niveau local.

La présente cession est consentie et acceptée dans les conditions suivantes :

1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet à la fois :

- De procéder à la cession gratuite au profit du Cessionnaire des matériaux et équipements issus de la déconstruction et de la réhabilitation de l'ancien collège Jacques Ellul à la Benaugue désignés au 2., ci-après désignés comme les « Biens d'occasion » ou « Matériaux » ;
- d'autoriser ce dernier à les enlever sur le chantier dans les conditions fixées au 6 ;
- et de constater leur remise au Cessionnaire,

2. Description des Matériaux cédés

Désignation des Matériaux (nature)	Quantité	Valeur estimée des Matériaux	Si non acceptés, motif de refus
BAES	22 u	0 €	-

Les Matériaux désignés ci-dessus demeurent sous la garde et la responsabilité du Cédant jusqu'à leur remise au Cessionnaire telle que prévue au 5. Comme indiqué au préambule, la cession des Matériaux est réalisée à titre gratuit compte tenu de leur état ancien et de leur valeur vénale.

3. Conditions relatives à la destination des Matériaux cédés

Le Cessionnaire s'engage à utiliser les Matériaux cédés dans le cadre d'une opération de réemploi, définie ici comme toute opération par laquelle les Matériaux sont utilisés de nouveau, ou à défaut, de les rétrocéder gratuitement à cette fin à un tiers.

Dans l'hypothèse où les Matériaux cédés ne seraient pas réemployés, pour quelque cause que ce soit, le Cessionnaire s'engage à gérer les Matériaux conformément à la réglementation applicable en matière de déchets prévue par le code de l'environnement.



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

Rédaction de conventions de cession à titre gratuit entre la MOA et les repreneurs locaux



REX - PHASES CHANTIER

Une démarche de réemploi appréciée par le public et usagers du lieu. L'écaille spatiale à l'entrée questionne et participe à la sensibilisation autour de l'économie circulaire

UN NOUVEL ESPACE DEMONSTRATEUR D'UNE DEMARCHE DE REEMPLOI



Collège Jacques Ellul
Retour d'expérience et bilan

Installé dans l'ancien collège Jacques-Ellul, l'espace Miriam-Makeba, inauguré le 28 février 2026, regroupe bibliothèque, Maison France services et Maison du projet urbain.



3

BILAN DE LA DEMARCHE

BILAN DE LA DEMARCHE

ESTIMATION DU TEMPS DEDIE AUX SUJETS REEMPLOI

40 %

Du temps dédié au réemploi
réalisé avec des effectifs
parcours d'insertion
~600 heures

Entreprise / Lot	Flux	Temps	Impact réel du réemploi (hors temps masqués)
BDS 01 – Démolition	Dépose : Gravillons de toiture	8 jours / 3 personnes : ~170h	Faible
JAN/SEREA 02 – VRD	Dépose : Luminaires extérieurs	0,5 jour / 3 personnes : ~15 heures	Faible
	Repose : Gravillons de toiture (+ grave recyclé)	8 jours / 4 personnes : ~100 heures	Aucun Idem « neuf »
SPIE BATIGNOLLES04 – Macro-lots	Dépose : Portes, Faux plafonds	2 semaines / 4 personnes : ~280 heures	Important
	Repose : Portes, Faux plafonds	4 Semaines / 4 Personnes : ~560 heures	Important
BOBION ET JOANIN 05 - Electricité	Dépose : BAES, Luminaires intérieurs,	1 semaines / 2 personnes : ~70 heures	Faible
	Repose : Luminaires intérieurs, Luminaires (extérieurs)	3 semaines / 2 personnes : ~200 heures	Moyen
SAITA 06 -CVP	Dépose : Equipements sanitaires, radiateurs	1 semaines / 2 personnes : ~70 heures	Faible
	Repose : Equipements sanitaires, radiateurs	2 semaines / 2 personnes : ~140 heures	Faible
		TOTAL : ~1600 heures Soit 1 ETP annuel	



BILAN DE LA DEMARCHE

ESTIMATION DES VOLUMES DE DECHETS

Montant de la pénalité appliquée au lot 1 pour « Non-respect d'une disposition ou d'un dispositif environnemental demandé au CCTP (respect du tri, des filières d'élimination, des objectifs de valorisation, etc) »

→ Pas assez pénalisant = Montant à revoir à la hausse dans les CCAP

1000€

Matériaux	ETUDES (ESTIMATION/AMBITIONS)		CHANTIER (RÉALITÉ/RÉALISÉ)			Commentaires
	Quantités (t) <i>Source : PEMD</i>	Objectif de valorisation	Quantités (t) <i>Source : Registre</i>	Valorisation	Atteinte des objectifs	
Inertes	2975	100 %	4635	100 %	✓	Sous estimation importante du volume (+ 56 % cf diag PEMD = + 70 transports)
Bois	2,6	80 %	5,02	100 %	✓	Sous estimation à faible impact sur le volume total (+93 % = + 1 bennes)
Métaux	21,7	100 %	44,92	100 %	✓	Sous estimation importante du volume de métaux (+113 % = + 6 bennes) explicable par l'ajout des volumes de métaux provenant des menuiseries
Menuiseries Non amiantées	9,28	100 %	0	0 %	×	Non respect des objectifs de valorisation Casse sur site et mélange aux inertes + montants dans le flux métal = <u>Pénalités</u>
Plâtre	48,9	80 %	211,96	100 %	✓	Sous estimation du volume de cloisons plâtre (Moins de brique plâtrière)
Brique Plâtrière	86,2	80 %	32,68	100 %	✓	Sur estimation du volume de brique plâtrière -> Augmentation du volume de plâtre
DEEE et DEA	16	100 %	?	?	✓	<i>Aucunes informations transmises</i>
Déchets verts	0	-	21,10	100 %	NC	Pas intégré au diagnostic PEMD
DIB	26,02	-	143,75	~ 40%	NC	Volume sous estimé (+435 %, + 16 transports) Pas d'ambition EC sur le flux DIB
Terres polluées	0	-	900	0 %	NC	Hors Mission EC
Déchets Dangereux	0	-	13	0 %	NC	



BILAN DE LA DEMARCHE

SYNTHÈSE DES COÛTS LIÉS AU RÉEMPLOI

Extraction des DPGF de chaque lots travaux concernés par du réemploi ←

NOM DE L'ÉLÉMENT	ENTREPRISE / LOT TRAVAUX	STATUT / COMMENTAIRE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
Gravillons	BDS 01 - Démolition	Dépose et Mise à disposition gravillons au lot VRD	Forfait	3 830,00 €	3 830,00 €
Gravillons	JAN / SEREA 02-VRD	Nettoyage et traitement des gravillons fournis par lot 1	(Réal : 14 m3)	1 369,08 €	1 369,08 €
Luminaires (extérieurs)		Dépose soignée des mats existants	4 u	444,00 €	1 776,00 €
Portes	SPIE BATIGNOLLES 04-03-Menuiseries Intérieures 04-04 Plâtrerie 04-01 Serrurerie	Dépose pour réemploi des portes	65 u	31,11 €	2022,15 €
		Construction du meuble (Ecaille spatiale)	Forfait	42 979,79	42 979,79
Dalles de faux plafonds		Dépose des dalles 60x120	369,75 m²	24,84 €	9 184,59 €
		Réemploi des dalles 60x120	369,75 m²	26,13 €	9 660,41 €
Signalétique extérieure		Création de totem d'affichage extérieur (ouvrant de porte)	3	741,97 €	2225,92 €
Luminaires (intérieurs)	BOBION & JOANIN 05 - Electricité	Dépose des équipements électriques intérieurs	Forfait	1 890,00 €	1 890,00 €
Luminaires (extérieurs)		Reconditionnement et repose des luminaires	96	23,63 €	2 268,00 €
		Reconditionnement et repose des luminaires	6 u	47,25 €	283,50 €
BAES		Reconditionnement et repose des BAES	20	47,25 €	945,00 €
Radiateurs à eau	SAITA 06 - CVP	Dépose, reconditionnement et repose	25	134,28 €	3 356,88 €
Lavabo/Lave main		Dépose/Repose Lavabo et lave main	2	396,34 €	792,68 €
		Dépose/Repose Cuvette	3	248,90 €	746,70 €
		Remplacement mécanisme double chasse	3	75,33 €	225,98 €
Sanitaires		Remplacement Abattant	3	54,04 €	162,11 €



BILAN DE LA DEMARCHE

ESTIMATION DU COÛT DU REEMPLOI

Un bilan économique plutôt positif de l'opération qui s'approche de l'équilibre économique (iso cout) en intégrant le temps réel passé estimé à +10% non quantifiées en phase chantier (selon typologie) et temps dédiés aux échanges/sensibilisation/accompagnement

~1 871 000 €

Cout total du projet (Toutes Dépenses Comprises)

Dont **396 000 €**

Dédié au désamiantage et à la déconstruction

Dont **1 475 000 €**

Dédié aux travaux pour la réhabilitation
(1 020 000 € hors travaux VRD et dépollution)

82 773 €

Coût travaux liés au réemploi (dépose, stockage, reconditionnement et repose (37 771 € hors écaille spatiale)

> 5,61 %

Proportion des couts travaux liés au réemploi
(8,11 % hors travaux VRD et dépollution, 3,7% hors écaille)

38 679 €

Estimation du montant des achats évités de matériaux neufs

32 821 €

Estimation du surcout de la dépose soignée et reconditionnement (selon DPGF)

- Certaines entreprises, particulièrement engagées dans la démarche de réemploi et force de proposition, ont su trouver un équilibre économique pertinent. Elles ont notamment accepté de prendre à leur charge la dépose soignée de certains éléments, initialement non chiffrée au marché, tout en conservant les lignes budgétaires associées à la fourniture de matériaux neufs. À titre d'exemple, l'entreprise Spie a pris en charge la dépose du bardage bois du préau (intervention non prévue dans le marché initial) afin de permettre son réemploi en remplacement de la structure intérieure de la rampe. Cette adaptation a été réalisée sans demande de travaux supplémentaires ni application de moins-value sur l'achat de matériaux neufs.
- Le stockage des équipements de réemploi directement sur une zone dédiée à proximité immédiate sur chantier n'a pas engendré de coût supplémentaire pour la maîtrise d'ouvrage ni pour les entreprises travaux
- Certains points techniques ont nécessité un temps d'intervention plus important que prévu, générant des échanges complémentaires non chiffrés, pris en charge par les entreprises de travaux. À titre d'exemple, la mise en œuvre des dalles de faux plafond a nécessité plusieurs interventions d'ajustement et de reprise par l'entreprise afin d'obtenir un rendu esthétique final satisfaisant. Cette complexité s'explique notamment par l'état d'usure hétérogène des éléments récupérés lors de la phase de curage, ainsi que par la présence de systèmes de fixation devenus obsolètes (suspentes), difficiles à remplacer.



BUREAU DE CONTRÔLE

Missions : Aucune mission spécifique relative au réemploi n'a été demandée dans le cadre de la prestation du bureau de contrôle.

Sélection : Le cahier des charges incluait un descriptif détaillé des ambitions du projet en matière de réemploi. L'analyse des offres a également pris en compte les expériences et expertises potentielles du contrôleur technique sur la thématique réemploi

Accompagnement : Le contrôleur technique s'est montré relativement flexible dans le traitement des questions liées au réemploi. Le niveau d'intervention a pu varier en fonction du type de matériaux et de leurs usages spécifiques (ex : Porte de cloisonnement en meuble écaille spatiale).



BAES : Avis suspendus dans le RICT (« *Le dispositif de mise à l'état de repos devra être compatible avec l'ensemble des BAES de l'établissement* »). L'incompatibilité technique et l'hétérogénéité des équipements déposés ainsi que le refus de l'entreprise titulaire de porter la responsabilité de la repose sur ce type d'équipement de sécurité à orienté vers la pose d'équipement neuf.



Portes (Ecaille spatiale) : Sujet ayant généré le plus d'échanges et d'inquiétudes auprès du BC, principalement en raison d'une mauvaise compréhension de l'usage et d'un manque de maîtrise de l'accessibilité par la MOA/MOE (implantation des mobiliers sous la structure et coordination fastidieuse avec l'exploitant). Finalement, le BC s'est avéré arrangeant en considérant la structure comme un meuble (pas de notion de plafond) car rattachée au sol et n'ayant pas d'impact sur la structure du bâtiment. Ce classement a permis de limiter les éléments de preuve de résistance au feu non obtainable dans le cas du réemploi (PV feu). Un niveau minimum de résistance à toutefois été justifiée sur chantier par une découpe d'une porte pour prouver la constitution en structure de porte à âme pleine plus résistante en charge et au feu qu'une âme creuse.



Bois structure rampe : Avis favorable après examen de la note de calcul intégrant les éléments de réemploi. Complément apporté sur chantier : observation de la qualité du bois récupéré (massif). Utilisation raisonnée dans la structure et complément avec gisement neuf sur les points critiques.



Dalles de faux plafonds : Aucune justification supplémentaire n'a été requise. Le bureau de contrôle a estimé que les dalles réemployées étaient utilisées de la même manière que lors de leur usage initial (dans des locaux accessibles au public) et qu'il n'était donc pas nécessaire de démontrer leur résistance au feu. Une justification de leur réaction au feu aurait été exigée si leur usage avait été différent de l'usage d'origine. Par exemple, si des dalles initialement installées dans un local non accessible au public étaient réutilisées dans un local recevant du public. Quant aux plafonds neufs, ils ont naturellement dû justifier de leur réaction au feu M1 via un PV fournisseur.



Luminares, Equipements sanitaires, Radiateurs, Main courantes, Extincteurs : Aucune justification supplémentaire n'a été requise.



BILAN DE LA DEMARCHE

Détail des freins et points sensibles rencontrés



Après de nombreux échanges et communication, le déconstructeur n'a pas respecté la filière de valorisation demandée pour les menuiseries extérieures (Dépose soignée pour démantèlement et valorisation matière) : Application d'une pénalité en accord avec la MOA. (Montant de la pénalité jugé trop faible pour faire changer les pratiques sur certains flux)



La transmission des documents de traçabilités a été fastidieuse avec l'entreprise de déconstruction. De nombreux échanges ont été nécessaires pour récupérer l'ensemble des documents de traçabilités et attestation de valorisation. Certains sujets à la marge (Ex D3E) sont restés sans réponses et d'autres éléments présentaient des erreurs, une analyse fine (chronophage) était nécessaire



Certains éléments de réemploi reposés dans les locaux réhabilités présentent un aspect esthétique questionnable. Ce sujet concerne essentiellement les dalles de faux plafonds 60*120 qui ont nécessité de nombreuses interventions complémentaires pour obtenir un aspect global le moins pénalisant possible pour la démarche. En comparaison de zones reposées avec des dalles neuves, la différence est visible mais sera atténuée une fois les locaux réaménagés et en activités. L'expérimentation a toutefois permis de démontrer la faisabilité mais d'orienter également les critères de sélection/réalisation selon le gisement disponible



Le diagnostic PEMD a présenté des écarts importants en quantités et en typologies. Les volumes d'inertes, plâtre et DIB ont été fortement à très fortement sous-estimés. Certaines typologies ont également été mal identifiées (Brique plâtrière, menuiseries aluminium) entraînant des questionnements fastidieux en phases chantier (Erreur de bennes, opportunité de réemploi complémentaire)



La REP PMCB n'était pas encore fiabilisée à la rédaction du marché. Dans ce cadre, il n'a pas été intégré les économies potentielles pour la MOA sur la reprise à coût zéro de certains flux. La MOA a payé aux entreprises le coût de traitement (~24 000€) des déchets quand ces dernières pouvaient obtenir une reprise à coût zéro sur certains flux très importants (Inertes, Bois, Plâtre) grâce au mécanisme de la REP PMCB. Plus positivement, deux lignes (DIB et Déchets verts) n'ont pas été intégrées dans le marché permettant de retrouver un équilibre dans les dépenses liées au traitement des déchets.




BILAN DE LA DEMARCHE

Détail des atouts et points forts rencontrés



La mise en place d'une « dépose/repose » dans chaque CCTP des lots concernés par les enjeux de réemploi à permis d'assurer des opérations de dépose soignée, d'éviter des lots infructueux et a plus largement permis de responsabiliser les entreprises titulaires. Cette démarche a également permis à certains titulaires de se montrer proactifs dans l'ambition d'économie de matières premières disponibles sur chantier et de stimuler la thématique réemploi à l'ensemble des corps de métiers présents sur le projet.



Le site disposait d'une solution de stockage directement sur l'emprise projet, à proximité immédiate du chantier et de la base vie. D'une surface de 200 m², cette solution a permis de grandement faciliter la démarche de réemploi en proposant un local dédié sur site sécurisé non concerné par le programme travaux permettant un stockage tampon et un espace de préparation des matériaux



Les démarches d'économie circulaire et de réemploi mis en place sur le projet n'ont pas eu d'impact planning important sur l'ensemble du chantier. Une majorité des sujets ne prenaient pas plus de temps qu'une réhabilitation en neuf au vu des quantités remises en place. Cependant, certains flux plus complexes auraient pu être mieux anticipés avec une préparation spécifique du savoir-faire pour assurer un meilleur aspect esthétique à la repose (Dalles de faux plafonds)



La présence importante de polluants (amiante) dans le bâtiment déconstruit a entraîné un curage important de l'ensemble de la structure permettant, en contrepartie, d'obtenir un gisement de béton considéré comme propre. Après une première étape de caractérisation en amont en phase étude, l'ensemble de ce gisement d'inerte a ainsi pu être orienté vers une filière locale de production de granulats béton recyclés (GBR) en faisant monter en compétences l'ensemble de la chaîne de valeur.




Il a été remarqué un effort important des entreprises travaux dans la réalisation des étapes de tri et séparation des déchets durant l'ensemble des phases chantier. Le curage réalisé après dépose des éléments pour réemploi a permis d'obtenir une bonne valorisation de l'ensemble des flux triés tout en limitant l'impact sur le chantier (place, logistique, image extérieure). Cette démarche étant en partie facilitée par des flux plutôt homogènes et séparables sans contraintes (Ex : cloison carreau de plâtre)



BILAN DE LA DEMARCHE

Synthèse du retour d'expérience et informations clés



BILAN DE LA DEMARCHE - RÉEMPLOI

Bilan du réemploi effectif sur le collège Jacques Ellul

29,54 t de matériaux réemployés soit **0,43 %** de la quantité de matériaux générée par le chantier et **83 %** du diagnostic ressources

5,61% de coût travaux associés à la démarche de réemploi

- ▶ Gravillons de toiture
- ▶ Portes et bois de bardage
- ▶ Dalles de faux plafonds
- ▶ Radiateurs et équipements sanitaires

60,14 TCO₂eq économisé

grâce au réemploi des équipements déposés*

2 repreneurs différents

Pas de volonté de réemploi ex-situ au démarrage du projet
2 repreneurs se sont positionnés sur les ressources restantes
Pour un total de 3,85 tonnes de réemploi ex-situ

Nom de l'élément	Quantité reposée	Unité	Destination
Gravillons de toiture	14	m3	Remplissage du patio intérieur
Candélabres extérieurs	5	u	Réemploi même usage
Porte de circulation	54	u	Création d'une œuvre « écaille spatiale » à l'entrée du bâtiment
Dalles de faux plafonds	300	u	Plafonds des circulations et pièces non ERP
Bois de bardage du préau	45	m2	Structure porteuse d'une rampe bois intérieure
Lumières intérieurs	58	u	Relamping en LED pour couvrir l'ensemble du bâtiment
Radiateurs à eau	8	u	Reconditionnement et repose en complément d'équipements neufs
Lave main céramique	2	u	Réemploi même usage
Sanitaires céramiques	3	u	Réemploi même usage
Extincteurs	25	u	Réemploi même usage
Main courante	8	ml	Protection d'une nouvelle rampe extérieure béton
Montant de porte acier	3	u	Support d'affichage extérieur
Menuiseries bois	2	u	Remplacement de menuiseries cassées
Quincaillerie menuiseries	10	ens	Réemploi même usage



BILAN DE LA DEMARCHE - RECYCLAGE

Principales filières de valorisation des déchets produits durant le chantier



INERTES



METAUX



PLÂTRE



BOIS



DIVERS

Quantité de matériaux (t)	4635 t	44,92 t	211,96 t	5,02 t	143,75 t
Type de valorisation	Valorisation en graves pour VRD Valorisation en granulats recyclés pour béton avec gisements propre	Tri sur site dans une benne spécifique Destination : Valorisation matière	Tri sur site dans une benne spécifique Destination : Valorisation matière pour cloisons recyclés	Tri sur site dans une benne spécifique Destination : CSR	Benne en mélange Surtri sur plateforme pour récupérer les fractions valorisables
Nombre de maillon dans la chaîne de valorisation	1 Plateforme de préparation des matériaux Valorisation en direct Par CEMEX	3 Plateforme de regroupement Centre de préparation de la matière Usine de valorisation matière (haut fourneaux)	3 Plateforme de regroupement Plateforme de préparation Usine de fabrication plâtre	2 Plateforme de regroupement Usine de production de Combustible Solide de Récupération (CSR)	4 Plateforme de regroupement et de surtri pour valorisation (3) Envois en filière valo matière Envois en filière valo énergétique (UVE Bègles) Envois en enfouissement (ISDND K2 à Clérac)



RECYCLAGE

Le bilan quantitatif

En synthèse :

- Inertes
- Bois (Classe B)
- Menuiseries
- Métaux
- Brique Platrière
- Plâtre
- Dechets verts
- DIB
- DEEE / DEA
- Terres polluées
- Dechets Dangereux



6006,49 t de déchets générés

82,7 % de valorisation matière


12 exutoires de recyclage alimentés par l'opération

307 Transport réalisés par les différents prestataires pour évacuer l'ensemble des déchets

23 km de transport pour atteindre le 1^{er} centre de traitement en moyenne*, pour un total équivalent à 19 trajets Paris – New York

83 % de taux de valorisation global
98 % de valorisation (hors déchets dangereux)

Répartition par types de valorisation
(hors déchets dangereux et terres pollues)





CONTACT

Octave BOUSSION

Chef de projet Economie Circulaire



07 88 06 92 97



oboussion@neo-eco.fr



87 quai des Queyries
33100 Bordeaux